

ИЗВОЈАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРК-ССС
СТАНУИТА ЗНАНА БМ 77-1010
ГОРНА СТА

ИНВЕСТИТОР
ИТЕЛЕЖИЦЕ СРБОВЕ А.Д.

ИНФРАСТРУКТУРА

ДАН
15.09.2022

ДАТУМ
16.09.2022

226

РАДНО ВРЕМЕ

7= до 17= укупно 10 часова

1 смена од 7= до 17= укупно 10 часова

II смена од 17= до 7= укупно 10 часова

III смена од 7= до 17= укупно 10 часова

Смена

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Механизација

3

10

2

3

18

ТЕХНИЧКА

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

О П И С Р А Д А

Учешће и уређење градилишта

рушење спољашњег зида, кула

демонтирање и пресељење опреле и намештала из просторија 17. дугом спрату кула А

рушење старе бетонске плоче у просторијама А1 и АНЗ, атек

ТЕМПЕРАТУРА

ВРЕМЕ

7= час 16 °C

12= час 20 °C

17= час 18 °C

у

у

у

(сунчано, облачно, киша)

(бризна ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

— приликом сналажања

опредељено

поштомачу, електричару

и осталим радницима

дана 15.09.2022

ВОДЕ ДНЕВНИК:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Зорана В. Марковић-Мариновић

ИНЖ. СРБ. АРХ.

4000 5194 04

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Марина З. Гајић

ИНЖ. СРБ. АРХ.

4000 5194 04

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

227

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СКП-СССР
 ОБЈЕКАТ СТАНИЧКА ЗГРАДА КМ ЗАТТОЛО
 МЕСТО ГОРНА СТА

ИНВЕСТИТОР ИНТЕРСТРУКТУРА
ИНТЕРСТРУКТУРА СРБИЈЕ А.Д.

ДАН СУБОТА ДАТУМ 17.09.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.		Број радника				Механизација		Време	
Смена	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос. тали	Укупно	Укупно	Температура	У	С°
I смена од 7 ⁰⁰ до 12 ⁰⁰ укупно 10 часова	3	10	1	2	16	16	17 ⁰⁰	13	С°
II смена од 12 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 5 часова	1	1	1	1	1	1	12 ⁰⁰	14	С°
III смена од 17 ⁰⁰ до 22 ⁰⁰ укупно 5 часова	1	1	1	1	1	1	17 ⁰⁰	13	С°

О П И С Р А Д А

- Демонтирање и носење опеке и намештаја из просторија на А2.10
- Склањање старих слојева на зидовима и нафорулама А2.9, А2.10 и А2.11, Криво А
- Ручно сечење опеке бетонске плоче на четири чела просторије ТЕНЕВА ЗА АПРЕГАТУ ПРОСТОРИЈИ АН2, АМЕКС



ВОДЕ ДНЕВНИК:

[Signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН:

[Signature]

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

228

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС-ССС
 ОБЈЕКАТ СТАНИЦИ ЗА ПРАВА КМ 77+016
 МЕСТО НОВУ СРЕД

ИНВЕСТИТОР УПРАВЉАЊЕ УГЛЕЊА
УПРАВЉАЊЕ ГРБОВЕ А-А

ДАН 18.09.2022. ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација	Време
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос. тали	Укупно		
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова		3	10	1	2	16	ТЕЛЕЖИЦИ	у 7 ⁰⁰ час 10 ⁰⁰ С ⁰⁰ (сунчано, облачно, киша)
II смена од / до / укупно / часова		/	/	/	/	/		у 12 ⁰⁰ час 12 ⁰⁰ С ⁰⁰ (брзина ветра)
III смена од / до / укупно / часова		/	/	/	/	/		у 17 ⁰⁰ час 17 ⁰⁰ С ⁰⁰ (ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

- Смена старих својега фирме са зидом и плочом у простору
- А2.9, А2.10 и А2.11, криво
- Одржање раскрсје од вештачког камена у стубу криво
- Уклоњење и уклањање прашине



Марица З. Гајић-Јовић
 (шп. зна. арх. 400 5194 04)



НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА Гајић

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Гајић

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
СНС-ССС		ИНЖЕНЕРСКА		229	
ОБЈЕКАТ		Механизација		ДАН	
Станица зграда уметног		Телевизија		19.09.2022.	
МЕСТО		Број радника		Време	
Нова Сад		Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Ос-тали Укупно		Температура	
РАДНО ВРЕМЕ.		Смена		у 7 ^ч 10 час 10 ^С	
I смена од 7 ^ч 17 ^ч до 17 ^ч укупно 10 часова		3 10 2 3 10		у 12 ^ч 12 час 12 ^С	
II смена од 17 ^ч до 17 ^ч укупно 1 часова		/ / / / /		у 17 ^ч 14 час 14 ^С	
III смена од 17 ^ч до 17 ^ч укупно 1 часова		/ / / / /		ПРИМЕДБЕ	
О П И С Р А Д А					
- Приходи дежурства и рушења у простору зграда А2.8 до А2.11, А2.20, А2.27 и А2.38, Криво А					
- Скупљање старих слојева фатсе у простору зграда А2.9, А2.10 и А2.11, Криво А					
- Дежурства старих трезована и простору А0.13, А0.13а, А0.15 и А0.15а, Криво А					
- Рушење слојева фатсе у простору зграда А2.18, А2.18а, А2.19 и А2.20, Дежурства старе станице из простору А2.18, А2.18а, А2.19 и А2.20, Криво А					
- Моћна ике акумулације у простору зграда А0.13, А0.13а, А0.15, Криво А					
- Дежурства и одложене ванешњих и простору А0.13, А0.13а, А0.15 и А0.15а, Криво А					

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

230

ИНВЕСТИТОР
ИЗВЕШЊЕ СТУДИЈЕ А.Д.

ДАН УТОРАК ДАТУМ 20.09.2022.....

Време
Температура
у 7^ч 8^ч 12^ч 17^ч
час час час час
C° C° C° C°
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

- УКАЊИЊЕ СТАРОГ ПЛАНЕТА У ПРОСТОРИМА А2.7, А2.8 и А2.9, КРИЛО А
- РУШЕЊЕ ПРЕГРАДНОГ ЗИДА ОД ПУНЕ ОКСЕ ИМЕЋУ ПРОСТОРА А1.24 и А1.31
- ДЕМОНТИРАЊА ПЛ. ПРЕГРАДА У ПРИЗЕМЉУ, ПРОСТОРЕ А0.13 ДО А0.15
- ДЕМОНТИРАЊА МЕТРИЧКИХ ПЛОЧА (БЕЛИ ВЕНЧИЧ) СА ПОДА У ПРОСТОРИМА А0.15А
- ДЕМОНТИРАЊА СТАРЕ ОСТАТКЕ У ПРОСТОРИМА А1.10 ДО А1.15
- ДЕМОНТИРАЊА ПЛ. ПРЕГРАДЕ СА ПАТЕОМ ОД УЛИЦЕ ИМЕЋУ ФАСАДНОГ ЗИДА И СТУБОКА ПА ОСИ И ИМЕЋУ ПРОСТОРА А1.10 и А1.15
- МОНТИРАЊА НОВЕ КЛУНИРАЊЕ У ПРОСТОРИМА А1.10 ДО А1.15

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Ознака пројекције: 4776
Штампа: ФРТИЛЛОН Смед. Паланка



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Јелена Јовановић

НАДЗОРНИ ОРГАН:



ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

231

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС-ССС
ОБЈЕКАТ СТАНИЦА ЗАДАТА КМ 77+010
МЕСТО НОДМ СРП

ИНВЕСТИТОР УНИФЕРМА
ПРЕДСИМЉЕ СРПС А.Д.

ДАН СРЕДА ДАТУМ 21.09.2022.

Температура
У 7⁰⁰ час 2⁰⁰ С⁰
У 12⁰⁰ час 12 С⁰
У 17⁰⁰ час 12 С⁰

Време
(сунчано, облачно, киша)
(брзина ветра)
(ниво подземних вода)

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника				Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова		3	10	2	3	16
II смена од 17 ⁰⁰ до 1 час укупно 1 часова		/	/	/	/	/
III смена од 1 час до 17 ⁰⁰ укупно 1 часова		/	/	/	/	/

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТА СРПХ ПРЕПНАК УЗМЕЂУ ФАКТОРГ ЗИДА И СТУБОКА У ПРОСТОРИЈАМА А2.6 ДО А2.11
- ОТКАЧАЊЕ ТЕКОГ СТАРОГА У ПРЕПНАК ЗИДА У ПРОСТОРИЈАМА А2.18
- ДЕМОНТА СТАРОГ ПАРКЕТА У ПРОСТОРИЈАМА А2.18 И А2.18а
- РУШЕЊЕ БЕТОНСКЕ ПЛОЧЕ У ПРОСТОРИЈАМА А0.15а
- РУШЕЊЕ СРПХ СЛОЈАТА ПАРКЕТА КРОК НА КРАЈУ Б
- ДЕМОНТА СТАНЕ СТАРОШЕ У ПРОСТОРИЈАМА А1.24 И А2.35 ДО А2.38
- МОНТАЖА ПРВЕ АКУСТИЧКОШЕ У ПРОСТОРИЈАМА А2.35 ДО А2.38



ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА
Stojanovic

НАДЗОРНИ ОРГАН

ВОДЕ ДНЕВНИК: J. J. J.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СНС-ССС

ОБЈЕКАТ

Станица зграда 10477-06

МЕСТО

Ноду СГЗ

ИНВЕСТИТОР

Инвеститивна

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

22.05.2022

ДАТУМ

РАДНО ВРЕМЕ

7⁰⁰ до 17⁰⁰

17⁰⁰ до 19⁰⁰

19⁰⁰ до 21⁰⁰

Смена

7⁰⁰ до 17⁰⁰

17⁰⁰ до 19⁰⁰

19⁰⁰ до 21⁰⁰

Број радника

Грађ. радн.

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

Механизација

7⁰⁰ до 17⁰⁰

17⁰⁰ до 19⁰⁰

19⁰⁰ до 21⁰⁰

Температура

7⁰⁰ до 17⁰⁰

17⁰⁰ до 19⁰⁰

19⁰⁰ до 21⁰⁰

Време

7⁰⁰ до 17⁰⁰

17⁰⁰ до 19⁰⁰

19⁰⁰ до 21⁰⁰

О П И С Р А Д А

Демонтант старе стамбене у просторији А1.24 (5 простора)

Монтажна нове алуминиране у просторији А1.24 (5 простора)

Траверс демонтант и рушење црепља, слојека зидова и бодова у просторијама А2.16 и А2.17

Срушање старих слојека фатве са зидова у просторијама А2.7 и А2.8

рушење старог WC-а у приземљу на крсту ходника А0.14

рушење бетонске плоче у просторији А0.14

рушење слојека рабљег крова на крсту Б

ВОДЕ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Зоран В.

Савезац-Мастар

2002. 198 год.

400 5194 04

НАДЗОРНИ ОРГАН

Инженерска комора Србије

Марина З. Гавриловић

2002. 198 год.

400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: **OPTIMUM** Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА			ИНВЕСТИТОР			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
СКПС-ССС			Инфраструктура			233		
ОБЈЕКАТ			Испитивне Сребе А.А.			ДАН 23.05.2022. ДАТУМ		
МЕСТО			Н.В. С.В.					
РАДНО ВРЕМЕ			Смена			Време		
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова			Број радника			Температура		
II смена од 17 ⁰⁰ до 1 ⁰⁰ укупно 1 часова			Грађ. радн. 3 Техн. особ. 2 Ос. тали 3 Укупно 18			у 7 ⁰⁰ час 5 ⁰⁰ (сунчано, облачно, киша)		
III смена од 1 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 1 часова			Механизација			у 12 ⁰⁰ час 16 ⁰⁰ (бризна ветра)		
						у 17 ⁰⁰ час 18 ⁰⁰ (ниво подземних вода)		
О П И С Р А Д А								
- Демонтна старе столарске у просторишта А1.2 и А2.2								
- Монтажна нове алуминијске у просторишта А1.2 и А2.2								
- Радови демонтаже и рушења претходна, андета зидова и водова у просторишта А2.16 и А2.17								
- Скидање старих слојева фатбе са зидова у просторишта А2.7 и А2.8								
- Радови на рушењу старог ВУ-а на крст ходника А0.14 у приземљу крпа А								
- Рушење бетонске плоче у просториш А0.15а								
- Скидање старих метричних плоча (Белч бетула) са пода на месту								
- Работ зидна између просторишта А0.13 до А0.15								
- Рушење слојева тапета у зидна на крпа Б								
ВОДЕ ДНЕВНИК:			ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:			НАДЗОРНИ ОРГАН:		
Т.В.С.			Зорана В. Савић-Марковић			Марина З. Гавриловић		
			400 1930 03			400 5194 04		

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
ГРНИЧКА ЗИДНА КМ ЖТТО
НОК СЗ

ИНВЕСТИТОР

ИФРАСТРУКТУРА
ИТЕХНИЧЕ СЕДБЕ А-А

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН СУБОТА
ДАТУМ 24.09.2022.

234

РАДНО ВРЕМЕ.		Смена		Број радника				Механизација	
				Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰	укупно 10 часова			3	10	1	2	16	ТЕХНИЧЕ СЕДБЕ А-А
II смена од 17 ⁰⁰ до 19 ⁰⁰	укупно 1 часова			1	1	1	1	1	КАМИОН Х2
III смена од 19 ⁰⁰ до 21 ⁰⁰	укупно 1 часова			1	1	1	1	1	

О П И С Р А Д А

- ДЕМОНТИРАЊЕ СТАРЕ СТОЈАНИШЕ У ПРОСТОРИЈАМА А2.16 И А2.21 ДО А2.24

- МОНТИРАЊЕ НОВЕ АЛУМИНИЈУМЕ У ПРОСТОРИЈАМА А2.21 ДО А2.24

- СКИДАЊЕ СТАРИХ СЛОЈЕВА ФАКЕ СА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА А2.21 И А2.24

- ДЕМОНТИРАЊЕ СТАРЕ СТОЈАНИШЕ (ВЕНТА) У ПРОСТОРИЈАМА А2.21 ДО А2.24

- ОБИЗНАЊЕ СЛОЈЕВА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈАМА А2.32 И А2.33

- РУШЕЊЕ СЛУШТЕЉИГ МАФАЛА У ПРОСТОРИЈИ АО.14

- ОБИЗНАЊЕ СЛОЈЕВА ЗИДОВА У ПРОСТОРИЈИ АО.13

- РУШЕЊЕ СЛОЈЕВА РАДНОГ КРОКА НА КРАЈУ Б

ВОДЕ ДНЕВНИК: 7-047

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [Потпис]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [Потпис]

Зорана В.
Савезац-Маријановић
ИДЛ: 104. ИР
400 193613

Марија З.
Гавриловић
ИДЛ: 113. арх
400 519404

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

CRIC-CCCC
Станица зграда км 77+00
Нова СЗ

ИНВЕСТИТОР

Цифангуст

Национале Српске А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

РЕЗЕРВА

ДАТУМ

25.09.2022.

235

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од до укупно часова

II смена од до укупно часова

III смена од до укупно часова

Смена

Грађ. радн

За. нат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Механизација

17=

10

12=

18

17=

18

камен

О П И С Р А Д А

- рушење своједа радног круга из кула Б

- рушење спуштајућег платформе у просторици А0.15а

- демонтажа и одвођење отпада из простора А2.25,
А2.36 и А2.37

Температура

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

У

час

С°

У

час

С°

У

час

С°

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

F.M.J.

Жорана Н.
Савановић-Marijanović
инж. грађ. арх.
200793603

Марина З.
Гајириловић
инж. инж. арх.
400519404

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Ознака порубине: 4776
Штампа: **OTIMUM** Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СРС-ССС

ОБЈЕКАТ

ГРНИЧА ЗГРАДА КИТАТО

МЕСТО

НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
НЕЛЕЗНИЦЕ СРСНЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

239

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СРС-ССС

ОБЈЕКАТ

ГРНИЧА ЗГРАДА КИТАТО

МЕСТО

НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
НЕЛЕЗНИЦЕ СРСНЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

239

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

СМЕНА

Грађ. радн. За. нат. Техн. особ. Ос. тали Укупно

Механизација

ТЕМПЕРАТУРА

у 7 час 16 °C

у 12 час 23 °C

у 17 час 24 °C

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

Fink

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

Stojanovic

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Stojanovic

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * INGENIEURKAMMER SERBIEN *

Зорана Р. Стојановић-Марковић

400 1936 03

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * INGENIEURKAMMER SERBIEN *

Марица З. Ђедрелиновић

400 5194 04

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
СТАНИЧНА ЗГРАДА КИТОВА
НДН САН

ИНВЕСТИТОР

Циришчужа
Нелешчужа Србине А.Б.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
НЕТАК
ДАТУМ
30.09.2022.

240

РАДНО ВРЕМЕ.		Смена		Број радника				Механизација		Температура		Време	
				Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно					
I смена од 7= до 17=	10 часова			3	10	2	3	16	17= 15 час		(сунчано, облачно, киша)		
II смена од / до /	/ часова			/	/	/	/	/	12= 24 час		(брзина ветра)		
III смена од / до /	/ часова			/	/	/	/	/	17= 24 час		(ниво подземних вода)		

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Српска Комуна Србије * Уједињена Инженерска Комора Србије * Уједињени Извођачи Радова

Зорана Б. Савић-Мариновић

400 1936 03

Српска Комуна Србије * Уједињена Инженерска Комора Србије * Уједињени Извођачи Радова

Марина З. Гавриловић

400 5194 04

Ознака порубине: 4776
Штампа: **OPTIMUM** Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-СССС
СТАНИЦА ЗНАЧА КМ ТАТОВО
НЕТУ СРЕ

ИНВЕСТИТОР

ИНФРАСТРУКТУРА
ПРЕВЕНТИНС СРЕЋНОЕ А.А.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАТАУМ
СУБОТА 01.10.2022.
241

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од / до / укупно / часова

III смена од / до / укупно / часова

Смена

Грађ. радн 3 10 2 3 18

За-нат. / / / /

Техн. особ. / / / /

Ос-тали / / / /

Укупно 18

Механизација

кочица х2
ТЕЖЕВИЦИ
машини 50кг

Температура

у 7⁰⁰ час 15 °C

у 12⁰⁰ час 22 °C

у 17⁰⁰ час 23 °C

Време

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

- радови рушења у просторишта А0.6, А0.7, А0.9, А2.32 и А2.33

- Монтажа нове алуцинатурске на заграда фасада, криво А

- рушење спашетит платофа у просторици А2.26

- уређење и чистиће градилишта

ВОДЕ ДНЕВНИК:
F.M.T

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:
Зорана В.
Станислав Марјановић
дипл. инж. арх.
400-5194115

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Инженерска комора Србије * УПОЛАЗА БРОЈ 1936/03

Инженерска комора Србије * УПОЛАЗА БРОЈ 400-5194115

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

СРК-ССС

ИНВЕСТИТОР

Централна

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

242

ОБЈЕКАТ

Станица зграда кп 77 тог

ДАТУМ

02.10.2022

МЕСТО

Нок Сп

РАДНО ВРЕМЕ.

смена од

7=

до

19=

укупно

10

часова

смена од

1

до

1

укупно

1

часова

смена од

1

до

1

укупно

1

часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За. нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

3

7

1

2

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Температура

Време

у

7=

час

16

С°

у

12=

час

19

С°

у

17=

час

15

С°

(сунчано, облачно, киша)

(бризна ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

радови рушења у просторишта А0.6, А0.7, А0.8, А0.9, А0.12, А0.13 и А0.15

рушење спаштег платфора у просториш А2.3

демонтажна стале рамунчаније на зупног фастачу, киво А

рушење мола битуметике кидеуизолације и цементне кошачице на крову киво А (део из киво Б на северној страни)

учишћење и унебење тлаишита

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

Марина В. Савириковић

400 1936 017

НАДЗОРНИ ОРГАН

Марина З. Савириковић

400 5194 04

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

СРПС-ССС
СТАНУЧНА ЗГРАДА КМ 77060
Нерк. Спз

ИНВЕСТИТОР

ЦИФРАСЛУЖБА
ПРЕДВЕНЦЕ СРБИЈЕ А.Д.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
10.10.2022.

273

РАДНО ВРЕМЕ.		Смена		Број радника				Механизација		Време		
				Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно				
I смена од 7=	до 17=	10		3	10	3	2	16	кранови х2		7= 11 час	
II смена од 1=	до 1=	1		1	1	1	1	1	телекени		12= 12 час	
III смена од 1=	до 1=	1		1	1	1	1	1			17= 14 час	

О П И С Р А Д А

- радови рушења у просторишта А0.6, А0.7, А0.9, А0.12, А0.13а и А0.15

- рушење спашетелг платфора у просторишч А2.3 и А0.2

- монтажна дрве ламинирање на сушнро фасадн кран А

- рушење спојета крана (бутиментск хидроизолација и цементна кошуљница) на крану А

- деинстатна преосталих тадијатора, хорчолтата и дефтикала на другом спату крана

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Српска комора Србије

Зорана В. Славић-Марић

10.10.2022.

Српска комора Србије

Марија З. Гајић

10.10.2022.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СРПС - СССС	ИНВЕСТИТОР УНИВЕРЗИТЕТ ПЕЉЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ ДА.	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	ДАТУМ 09.10.2022.	244
ОБЈЕКАТ Станица зграда км 7+10	МЕСТО Норч Стз.			
РАДНО ВРЕМЕ.		Време		
I смена од 7= до 17= укупно 10 часова	Грађ. радн 3	За-нат. 10	Техн. особ. 3	Ос-тали 2
II смена од / до / укупно / часова	Грађ. радн /	За-нат. /	Техн. особ. /	Ос-тали /
III смена од / до / укупно / часова	Грађ. радн /	За-нат. /	Техн. особ. /	Ос-тали /
ОПИС РАДА		Примедбе		
- Радови рушења у просторишта А0.6, А0.7, А0.9, А0.12, А0.13 а и А0.15 - Рушење спашељег марола у просторишта А0.2 и А2.3 - Монтажа нове алуминијске на зупну фасадн кула А - Рушење сподела крова (врт. хидроизолација и цемент. поклопача) на кули А - Обзирање имитета са паметета на другом спрату кула А - Постављање ланге ватне (скабнт) на претходно припремљену подлогу на крову кула А - Декоктитна и одбоњене станих деветишћилних канала и опреме ус просториша Б2.1, А2.5 и А2.6		Температура у... час 8 °C у... час 16 °C у... час 16 °C (сунчано, облачно, киша) (брзина ветра) (ниво подземних вода)		
ВОДЕ ДНЕВНИК:		НАДЗОРНИ ОРГАН:		
F.M.T.				

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ИНВЕСТИЦИЈЕ

ИНВЕСТИЦИЈЕ

РАДНО ВРЕМЕ

смена од

смена од

смена од

Смена

укупно

укупно

укупно

Број радника

Грађ. радн

За. нат.

Техн. особ.

Ос. тали

Укупно

Механизација

кочион х2

техничар

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН

ДАТУМ

Време

Температура

у

час

С°

у

час

С°

у

час

С°

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА

ВОДЕ ДНЕВНИК

НАДЗОРНИ ОРГАН

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
СНС-ССС		ИНФРАСТРУКТУРА		246	
ОБЈЕКАТ		НЕЛЕЖАЊЕ СРБИНЕ А.А.		ДАТУМ 06.10.2022.	
МЕСТО		Горњи Срем		ЧЕТВРТАК	
РАДНО ВРЕМЕ.		Смена		Време	
I смена од 7- до 17- укупно 10 часова		Број радника		Температура	
II смена од 1- до 1- укупно 1- часова		Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Ос-тали Укупно		У 7- час 7 C°	
III смена од 1- до 1- укупно 1- часова		Механизација		У 12- час 19 C°	
		3 10 3 2 18		У 17- час 20 C°	
		1 1 1 1 1		(сунчано, облачно, киша)	
		1 1 1 1 1		(брзина ветра)	
		1 1 1 1 1		(ниво подземних вода)	
О П И С Р А Д А					
- радори рушења у просторишта А0.6, А0.7, А0.9, А0.13, А0.13а и А0.15					
- рушење спуштеног платона у просторишта А0.2, А2.2 и А2.3					
- рушење слојева крова (дигуменска хидроизолација и цементна кошчица) на крилу А					
- постављање нове греке (сикабут) на постојавајућем припремљеном подлогу на крову крила А					
- обична млетка са паркетом на II спрату крила А					
- постављање слоја термоизолације (спирол 12+50-) на крову, крило Б					
- деинтентна и одвољиве ститих вентилационих вентила и опреме у просториша А2.5, А2.6 и Б2.1					

ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:	
С. С. С.		Зорана Б. Савић-Марковић		Марина З. Гајић-Јовановић	
Одговорност: 4778		Датум: 06.10.2022.		Датум: 06.10.2022.	
Штампа: СРПСКА СМЕР ПЛАНА		Својеручно		Својеручно	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА			ИНВЕСТИТОР			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
СКПС-ССС			Израђивач			247		
ОБЈЕКАТ			Израђивач			07.10.2022.		
МЕСТО			Израђивач			ДАН		
РАДНО ВРЕМЕ			Број радника			Време		
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова			Грађ. радн. 3 Техн. особ. 3 Ос. тали 3 Укупно 19			Температура		
II смена од 17 до 1 часова			1			12 час 19 (сунчано, облачно, киша)		
III смена од 1 до 1 часова			1			17 час 19 (брзина ветра)		
						У ниво подземних вода		
О П И С Р А Д А								
- израђивачи у просторицима А2.6, А2.7, А2.9, А2.13, А2.14 и А2.15								
- рушење спаштељг израђивача у просторицима А2.2 и А2.3								
- рушење спољне крова (Бит. хидроизолација и цем. вештачка) на крову А								
- постављање нове спаште (сикабут) на претходну израђивачу								
- подлогу на крову крова А								
- обустављање израђивача са израђивача на II спаште крова А								
- постављање спољне хидроизолације (стиропол 12+5С-) на крову крова Б								
- проба израђивача на крову крова Б са обустављањем								
- обустављање израђивача око отвора								
- деблокирање и обустављање спољне вентилационе крова и отворе								
у просторицима А2.5, А2.6 и Б2.1								

ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:	
f-vyf		Zorana B. Marjanovic		Marina Z. Gazdovic	
Слика покривача: 47/6		Слика покривача: 47/6		Слика покривача: 47/6	
Штампа: БИТНИУМ Смед. Паланка		Штампа: БИТНИУМ Смед. Паланка		Штампа: БИТНИУМ Смед. Паланка	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
СРПС-ССС		Инфраструктура		248	
ОБЈЕКАТ		Проектне Службе А.Б.		ДАН СУБОТА 08.10.2022.	
МЕСТО		Нова Сл		ДАТУМ	
РАДНО ВРЕМЕ.		Број радника		Време	
Смена		Механизација		Температура	
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова		Грађ. радн. Техн. особ. Ос. тали Укупно		У 7 ⁰⁰ час 9 ⁰⁰ С ⁰	
II смена од 17 ⁰⁰ до 21 ⁰⁰ укупно 4 часова		3 10 3 3 19		У 12 ⁰⁰ час 21 ⁰⁰ С ⁰	
III смена од 21 ⁰⁰ до 22 ⁰⁰ укупно 1 часова		1 1 1 1 1		У 17 ⁰⁰ час 22 ⁰⁰ С ⁰	
О П И С Р А Д А					
- Радови рушења у просторишта А0.6, А0.7, А0.9 - Рушење спуштег тлафика у просторишта А0.2, А2.2 и А2.3 - Рушење слојева крова на криву А (Битумнополимерна и цементна кошуљича) - Рушење нурнемент кровног покривача на криву А таванг у нивоу фазе (де крова чисти цу просторишта) - Постављање напне бране (сикабит) на метхорну нурнементу подлогу на криву Брала А - Приговарање отвора на развину делу крова Брала Б са обућивањем и обрзади слојева изолације око отвора - Демонтна и одржавање старих рентишационих канала и отворе на просторишта А2.5, А2.6 и Б2.1					
ПРИМЕДБЕ					
завршити отвртост АНА нуров постоје завршити напока криво не би дошло до фазе проуштити					
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА		НАДЗОРНИ ОРГАН	
J. y		J. y		Марина З. Гавриловић	
Слика поруџбине: 4778		Штампа: 08.10.2022		400 5194 04	



ИЗВОЂАЧ РАДОВА			ИНВЕСТИТОР			ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
СРПС - ССС			ИФРА СРЖИЈА			ДАН: 09.10.2022.		
ОБЈЕКАТ			Механизација			249		
МЕСТО			Механизација					
РАДНО ВРЕМЕ:			Број радника			Време		
I смена од 7= до 15= укупно 8 часова			Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Ос. тали Укупно			Температура у 7= час 11 С° (сунчано, облачно, киша)		
II смена од 1 до 15 укупно 1 часова			3 2 2 2 14			у 12= час 18 С° (брзина ветра)		
III смена од 1 до 15 укупно 1 часова			1 1 1 1 1			у 15= час 20 С° (ниво подземних вода)		
О П И С Р А Д А								
- РУШЕЊЕ СЛУШТЕЉИ И ТАФЛА У ПРОСТОРОЦИМА А0.2, А2.2 И А2.3								
- РУШЕЊЕ СЛОЈЕКА КРОКА НА КРИЛИ А (СУП. КИДНОУЧУЦИЈА И ЦЕМЕНТА КОВУЧУЦИЈА)								
- РУШЕЊЕ ПРИКРЕМЕНТ КРОКСТ ПОКУРАЧА КИДНОУЧУЦИЈА У ПРЛО ФАЗИ (ДЕО КИДНОУЧУЦИЈА У ПРОСТОРОЦИМА)								
- ПОСТАВЉАЊЕ ПРЛО БРАТЕ (СИКАБУТ) НА ПРЛО ФАЗИ ПРИКРЕМЕНТ ПОДАТУ НА КРОКУ КРИЛИ А								
- ОБУЊАЊЕ КИДНОУЧУЦИЈА СЛ ПРЛО ФАЗИ НА СЛ ПРЛО ФАЗИ								
- ПРЛОБЉАЊЕ ОСТАТОКА НА ПРЛО ФАЗИ ДЕЛУ КРОКА КРИЛИ Б СЛ ПРЛО ФАЗИ НАЗНАКА ОДО ОСТАТОКА И ОБУЊАЊЕ СЛОЈЕКА КИДНОУЧУЦИЈА								
ВОДЕ ДНЕВНИК:								
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:			НАДЗОРНИ ОРТАН			МАРИНА З. ГАВРИЛОВИЋ		
Општина: Смед. Паланка			Општина: Смед. Паланка			Општина: Смед. Паланка		

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

СРС - ССС

СТАНИЦА ЗГНАД КАМ ЗАТВОРА

НЕМ САЗ

ИНВЕСТИТОР

УФРАТОР УКУПНА

ИТЕЛЕЖИЧЕ СЕБЕ А.Б.

ДАТ

10.10.2022

250

РАДНО ВРЕМЕ.

7=

17=

до

укупно

10

часова

II

смена од

до

укупно

1

часова

III

смена од

до

укупно

1

часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

3

12

3

3

21

катица х2

мичи елест

Температура

Време

7=

12=

17=

час

час

час

0

17

18

С°

С°

С°

(сунчано, облачно, киша)

(брана ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

О П И С Р А Д А

рукеве општемет мафони у просторишта А0.2, А2.2 и А2.3

рукеве слова бит хитроуказување и дем.кашубице на кроу крша А

рукеве приреметелт кроуит покривачи илтан престорна за цау (уафаре у нрос фаз), крша А

постављаме лите блате (сикабит) на претходне приреметелт покривачи на кроу крша А

приреметелт дела кроа крша А за битру слова за лиз

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕНЕРСКА КОМПА СРБИЈЕ * ВИБОРНИ

Зорана В.

Сарајево-Манастир

100 756 07

ИНЖЕНЕРСКА КОМПА СРБИЈЕ * ВИБОРНИ

Марина З.

Габриловић

100 4194 05

[illegible]

[illegible]

Ознака порубине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка



ИЗВОЂАЧ РАДОВА
ОБЈЕКАТ
МЕСТО

CRIC-CCCC
Станица зграда кп 77+000
Нова Слз

ИНВЕСТИТОР

Израдружа
Мелеуице Финос А.б.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН
13.10.2022.

РАДНО ВРЕМЕ.

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од 17⁰⁰ до 19⁰⁰ укупно 2 часова

III смена од 19⁰⁰ до 21⁰⁰ укупно 2 часова

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн	За. нат.	Техн. особ.	Ос. тали	Укупно
3	12	3	3	21
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

Крило x2
Траекторизац

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова

II смена од 17⁰⁰ до 19⁰⁰ укупно 2 часова

III смена од 19⁰⁰ до 21⁰⁰ укупно 2 часова

Температура

Време

У. 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ час 14 °C	(сунчано, облачно, киша)
У. 17 ⁰⁰ до 19 ⁰⁰ час 18 °C	(брзина ветра)
У. 19 ⁰⁰ до 21 ⁰⁰ час 19 °C	(ниво подземних вода)

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Зоран В.
Славомир-Маринковић
инж. грађ. арх.
400 194 04

Марија З.
Савићковић
инж. грађ. арх.
400 5194 04

[illegible]

Ознака поруџбине: 4776
штампа: **ОРТИАУМ** Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
СКПС-ССС		Израђивач		ДАН СУБОТА 15.10.2022.	
ОБЈЕКАТ		Израђиваче СРБОВЕ А.Д.		25	
МЕСТО		Делу Саз			
РАДНО ВРЕМЕ.		Број радника		Време	
I смена од 7=17= до 10 укупно 10 часова		Грађ. радн. За-нат. Техн. особ. Ос. тали Укупно		Температура у 7=14 час 14 °C (сунчано, облачно, киша)	
II смена од 1/ до 1/ укупно 1/ часова		3 12 2 2 19		у 12=18 час 18 °C (брзина ветра)	
III смена од 1/ до 1/ укупно 1/ часова		1/ 1/ 1/ 1/ 1/		у 17=18 час 18 °C (ниво подземних вода)	
О П И С Р А Д А					
- Искан да потребне дубине због уградње дрвних конструкција у просторишта					
до 20 до 20.9					
- Уређење патнега гипсованог постојања на другом спрату крива А					
- Гретање зидова у просторишта А1.7, А1.8 и А1.9					
- Рушење конструкција зидова и цем. кошубе на криву крива А					
- Прегледање конструктивних отвора на криву крива А (отвори за вентилационе гласе)					
- Постављање металне брине (сикабит) на претходне прикључке					
напољу на криву крива А					
- Рушење општег вентилационих А2.2 и А2.3					

ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:	
Т-1271		Зоран В. Зоран В. Миливојевић		Миливојевић	
Основа пројекције: 4776		Датум: 15.10.2022.		Датум: 15.10.2022.	
Штампа: СРБОВЕ А.Д.		Сред. Паланка		Сред. Паланка	

ИЗВОЂАЧ РАДОВА
СКП-ССС

ОБЈЕКАТ
СТАЖИЧНА ЗГРАДА КМ 77+0,0

МЕСТО
НЕРУЧ СРБ

ИНВЕСТИТОР
ИНФРАСТРУКТУРА
ПРЕДМЕТНЕ СРБОВЕ А.Д.

ДАН
16.10.2022

276

РАДНО ВРЕМЕ.		Смена		Број радника				Механизација	
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од 7=	до 17= 10 часова	2	7	2	2	13		Камниот	
II смена од 1	до 1 часова	1	1	1	1	1			
III смена од 1	до 1 часова	1	1	1	1	1			

О П И С Р А Д А

рушење соод. бутументе хидроизолације и цен. кошчице на врску крива А

рушење придрметенг кровот покривача цела простора за цду изградбениг х првоо фам, крива А

постављање парне бариере "Сикабут" на претходно припрембена подлога на крову крива А

уштречење и укрепење гравитацијата

ВРЕМЕ

Температура

Време

У. 7= 9 час

У. 12= 19 час

У. 17= 21 час

(сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

ПРИМЕДБЕ

рушење соод. бутументе хидроизолације и цен. кошчице на врску крива А

рушење придрметенг кровот покривача цела простора за цду изградбениг х првоо фам, крива А

постављање парне бариере "Сикабут" на претходно припрембена подлога на крову крива А

уштречење и укрепење гравитацијата

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * УГОВОРНИ ИЗВОД

Марина З. Гавриловић

Датум: 14.10.2022

400-1194-04

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * УГОВОРНИ ИЗВОД

Зорана В. Спасојевић-Маријасавић

Датум: 14.10.2022

400-1036-03

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
СРС - ССС		Инфраструктура		258	
ОБЈЕКАТ		Национална служба за заштиту		ДАН	
МЕСТО		Београд		УТОРАК	
РАДНО ВРЕМЕ:		Број радника		ВРЕМЕ	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова		Грађ. радн. 3 Техн. особ. 12 Ос. тали 3 Укупно 21		Температура	
II смена од 17 до 1 часова		1		у 7 час 6 °C	
III смена од 1 до 1 часова		1		у 12 час 18 °C	
		1		у 17 час 19 °C	
				(сунчано, облачно, киша)	
				(брзина ветра)	
				(ниво подземних вода)	
О П И С Р А Д А					
ПРИМЕДБЕ					
- рушење кровава Бит. килотондомације и цем. кошуљаче на крову крива А					
- рушење привременог кровног покривача на просторицима за цеду					
израђен у двох фаза, крива А					
- постављање металне конструкције "Сикабент" на металне конструкције					
подлога на крову крива А					
- монтаж армиране и оплате на абденцу атриумних ризич					
подизања висине истог, крива А					
- постављање кровава ступова и ПРС формире у вучима на атриум					
спрату као припрема за израду разваљет крова, крива А					
- облагање металне конструкције карактеристичним покривача на II спрату крива А					
- монтаж поткоњструкције скупштинског плафона у просторицима					
А12, А18 и А19					
- рушење кровава детаља и металног детаља у просторицима А10,					
А0.11, А0.12, А0.16а					
- чучење и уређење градилишта					



НАДЗОРНИ ОРГАН:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНВЕСТИТОР	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
СРС-ССС	ИФРАСТРОЈАТА ИТЕЛЕЖИЋЕ СРЕПЕ А.Б.	ДАТУМ 19.10.2022. 259
ОБЈЕКАТ СТАНИЧНА ЗГРАДА, КМ 77+010		
МЕСТО НОДИ СОЗ		
РАДНО ВРЕМЕ: I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10 часова II смена од / до / укупно / часова III смена од / до / укупно / часова		
О П И С Р А Д А		
- РУШЕЊЕ СЛОБА СУТ. ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ И ЦЕМ. КОШУЛЈИЦЕ НА КРАЈУ КУПА А - ПОСТАВЉАЊЕ РАТИНЕ СТАНЕ "СИКАБИТ" НА ПРЕТХОДНО ПРИНТИМЕЊЕ У ПОДОЛУ НА КРАЈУ КУПА А - БЕТОНИРАЊЕ АБ ВЕНЦА АНУСУМА, КРИВО А - ИЗГРАДА ГИДРОЗАШТЕ СЛОБА У УС-ЧИМА II СПАТА, КРИВО А - МОНТАЖА ПОТКОЊСТРУКЦИЈЕ ОКУШТЕЉИ МАФОРА У ПРОСТОРИЈАМА А1.2, А1.8 И А1.9, КРИВО А - МОНТАЖА ОПАТЕ И АКМУРАТЕ КОНЗОЛИТАНИХ И РЕГРЕСАНИХ СЕРВИСАНА ЗИБОРА ОД "УТОНИ" БЛОКА d=12cm У ПРОСТОРИЈАМА А0.13 ДО А0.15 - РУШЕЊЕ СЛОБЕКА ТЕРИЦА И МИШАРОГ БЕТОНА У ПРОСТОРИЈАМА А0.10, А0.11, А0.12, А0.16А - НАНУШЕЊЕ ШИНИС МАТЕРЕ НА ФАСАДУ АНУСУМА КУПА А - УКЛОП ЗЕМЉЕ У ПРОСТОРИЈИ А0.15А ДО ПОТРЕБНЕ ДУЖИНЕ		
ВОДЕ ДНЕВНИК: J.M.T ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [Signature] НАДЗОРНИ ОРГАН: [Signature]		

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: **OPTIMUM** Смед. Паланка

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА		ИНВЕСТИТОР		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		
СРС - ССС		Инфраструктура Штедранице		261		
ОБЈЕКАТ		СРБИНЕ А.Д.		ДАН ПОЧАТОК РАДОВА		
МЕСТО		СРБИНЕ А.Д.		21.10.2022.		
РАДНО ВРЕМЕ		Број радника		Време		
Смена		Грађ. радн	За. нат.	Техн. особ.	Ос. тали	
I смена од 7 ⁰⁰ до 17 ⁰⁰ укупно 10 часова		3	12	3	3	24
II смена од 17 ⁰⁰ до 19 ⁰⁰ укупно 1 часова		1	1	1	1	1
III смена од 19 ⁰⁰ до 21 ⁰⁰ укупно 1 часова		1	1	1	1	1
О П И С Р А Д А						
— РУШЕЊЕ СЛОЖА БУЉИЧНИХ ЗАСТАВА И ЦЕМ. КОШУЉИЦЕ НА КРОВУ КРИЛА А — ПОСТАВЉАЊЕ НАПРЕДНЕ СЛОНЕ "СИКАБУТ" НА ПРЕТХОДНЕ ПРИКРЕМЉЕЊА — ПОДАГОЈ НА КРОВУ КРИЛА А — ОБЕЗБЕЂАЊЕ РАДНОГ ПЛОСТА НА КРИЛИ А ПРЕМА АТРИЈУМУ БУЉИЧНОМ И НАПРЕДНОМ "СИКАБУТ" — БЕТОНИРАЊЕ СЛОЖА МНОГООБЛИЧНОГ ДЕТОЉА Д=10С У ПРОСТОРИЦИ ДОЛГА, КРИЛО А — ПРОБНОРАЂЕЊЕ НОВОГ ОТВОРА ЗА ВЕНТА У ПРОСТОРИЦИ ДОЛГА, КРИЛО А — АНТИШЕЊЕ ШИРЧУ МАТЕРИЈА НА ФАСАДУ АТРИЈУМА КРИЛА А — МОНТАЖА ОПЛАНЕ ТЕМЕЉА У ПРОСТОРИЦИ ДОЛГА, КРИЛО А						
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:		НАДЗОРНИ ОРГАН:		
						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ДАТУМ

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

25.10.2022.

Смена

Број радника

Механизација

Грађ. радн

За-нат.

Техн. особ.

Ос-тали

Укупно

РАДНО ВРЕМЕ.

смена од до

смена од до

смена од до

у час

у час

у час

13

19

16

Сунчано, облачно, киша)

(брзина ветра)

(ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

ПРИМЕДБЕ

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕНЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: **OPTIMUM** Смед. Паланка